gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Taurusavenue 100
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852

Verzenddatum
20 OKT. 2026

Cluster Beheer en Onderhoud
Inlichtingen Manon Koster
Telefoon 0900 1852
Uw brief
Ons kenmerk XS-26071309.2584
Bijlage(n) Voortgangsrapportage Vernieuwing Openbare Ruimte
Onderwerp Voortgangsrapportage Vernieuwing Openbare Ruimte

Geachte heer, mevrouw,

Inleiding
Jaarlijks vragen wij krediet aan bij de raad voor de vervanging van onderdelen in de openbare ruimte vanuit de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR). Met deze voortgangsrapportage informeren wij de raad over de stand van zaken van projecten uit de VOR onder € 2 miljoen. Door deze kleinere vervangingsprojecten jaarlijks in één rapportage te bundelen, voorkomen we versnippering en krijgt de raad meer inzicht in de voortgang van investeringen in de openbare ruimte.
Grootschalige projecten boven € 2 miljoen, wijkvernieuwingen en rioleringsprojecten blijven onderdeel van het Strategisch Perspectief Investeringen (SPI), tenzij rioleringswerkzaamheden deel uitmaken van een integraal project.
Daarnaast blijft de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in de jaarstukken een overzicht bieden van de projecten wij in het afgelopen jaar hebben uitgevoerd.

Wat valt er onder het investeringsprogramma VOR?
In het investeringsprogramma VOR hebben wij maatregelen opgenomen voor de vernieuwing van:
1. verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs);
2. civieltechnische kunstwerken (bruggen en fonteinen);
3. openbare verlichting;
4. verkeersregelinstallaties (VRI's), en zebraoversteek beveiligingsinstallaties, smileys en ANWB-bewegwijzering;
5. bomen en beplanting;
6. sportvelden;
7. grootschalige recreatiegebieden;
8. speelvoorzieningen (vervangen en vergroenen) (ook in grootschalige recreatiegebieden);
9. begraafplaatsen.

Sommige projecten voeren wij integraal uit. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de verhardingen, de riolering en het groen gecombineerd worden vervangen. Daarnaast bereiden wij wijkvernieuwing voor in bepaalde gebieden. Hierbij bepalen we voor de complete openbare ruimte in een gebied wat moet worden opgeknapt. Op dit moment bereiden wij deze werkwijze voor in Welgelegen (in Nieuw-Vennep), Rijsenhout Dorp en Spaarndam.

Voor welke projecten is krediet aangevraagd?
De keuze voor de projecten is gebaseerd op de hieronder vermelde criteria. Ook wensen en meldingen van dorps- en wijkraden, inwoners, ondernemers en andere partijen hebben wij bij de keuze betrokken. Dit laatste geldt met name voor punt 3. Bij vervangingen op grond van inspectiegegevens vindt participatie plaats over de nieuwe inrichting na vervanging. Bij punt 2 is participatie niet van toepassing omdat het een technische vervanging betreft.

1. *Vervangingen die nodig zijn vanuit recente inspecties of projecten die wij eerder zijn gestart op basis van inspectiegegevens en die wij willen afronden*

Jaarlijks actualiseren wij ons meerjarenbeeld aan de hand van de meest recente inspectiegegevens en signalen van onder andere inwoners en ondernemers over onze openbare ruimte. De projecten die in deze categorie zijn opgenomen zijn urgent in verband met de veiligheid. Het gaat bijvoorbeeld om verhardingen, kunstwerken, speelplekken of sportvelden waarvan de kwaliteit niet meer voldoende is om de veiligheid nog te kunnen waarborgen. Hierbij moet worden opgemerkt dat voor een aantal projecten alleen een voorbereidingskrediet is aangevraagd. Voor deze projecten volgt nog een aanvraag voor uitvoeringsbudget.

2. *Vervanging van kapitaalgoederen die aan het einde van de levensduur zijn*

In bepaalde gevallen vervangen wij kapitaalgoederen die aan het einde van de technische levensduur zijn preventief. Dit geldt voor verkeersregelinstallaties en voor essentiële onderdelen van beweegbare bruggen om de bedrijfszekerheid en functionaliteit ervan te garanderen. Na het einde van de technische levensduur wordt de kans op storingen groter. Het risico hiervan kan zijn dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid (ook voor de scheepvaart) in gevaar komen en dat de kosten voor onderhoud hoger zijn.

3. *Vervanging op basis van functionaliteit en het verbeteren van de openbare ruimte*

Onder deze categorie vallen projecten die de openbare ruimte of de functionaliteit van de kapitaalgoederen verbeteren. Dit betreft bijvoorbeeld het vergroenen van speelplekken, gelijktijdig met het vervangen van speeltoestellen, of verzoeken van inwoners voor openbare verlichting. Ook het vervangen van openbare verlichting door ledverlichting valt onder deze categorie.

Wat is de voortgang van de projecten?

Achtergrond
In de bijlage is voor de specifieke projecten vermeld wat de stand van zaken is. Ieder project is ook voorzien van een smiley, zodat de status van het project in één oogopslag duidelijk wordt gemaakt. Hieronder wordt de betekenis van de smileys toegelicht:



Project kan op tijd en binnen het beschikbare budget worden afgerond.



Project ondervindt vertraging en/of budgettekort (maximaal € 200.000).



Project ondervindt ernstige vertraging en/of het budgettekort is hoger dan € 200.000.

Fasering projecten
Hieronder volgt een toelichting van de fase waarin deze projecten zijn en factoren die het verloop van een project kunnen beïnvloeden.

Initiatieffase
In de initiatieffase formuleren wij een opdracht voor de uitwerking van het project, toetsen wij de haalbaarheid en onderzoeken wij of vervanging inderdaad de beste oplossing is.
Soms komt het voor dat op grond van nader onderzoek voor een andere oplossing wordt gekozen.

Voorbereiding
In de voorbereidingsfase formuleren wij een concreet projectresultaat en de uitgangspunten hiervan. Tijdens deze fase kunnen ook zaken naar voren komen die de voorbereiding vertragen.

- Onderzoeken

In deze fase doen wij ook verschillende onderzoeken, zoals een bodemonderzoek, een flora- en faunaonderzoek (voldoen we aan natuurwetgeving?), een Boom Effect Analyse (effecten van het project op bomen binnen het project) en verkeers- en parkeeronderzoek. Op grond van deze gegevens laten wij een voorlopig ontwerp maken.

- Betrekken andere partijen

In de voorbereidingsfase betrekken we ook de nutsbedrijven bij het project. De effecten van werkzaamheden van nutsbedrijven en andere overheden op de werkzaamheden zijn soms moeilijk te voorspellen.

- Participatie

Het participatietraject is eveneens een onderdeel van de voorbereidingsfase. De (integrale) projecten die in 2026 zijn gestart gaan de komende jaren in participatie.

- Risicomanagement

In de opdracht voor de projecten zijn de voorzienbare risico's opgenomen. Als onderdeel van de voorbereiding maken wij een nadere analyse van de risico's en bepalen wij beheersmaatregelen en welke gevolgen deze maatregelen hebben voor de kosten en de planning. In de voorbereidingsfase monitoren wij deze risico's.

Definitief ontwerp en aanbesteding
Tot slot laten wij een definitief ontwerp maken en start de aanbesteding van het werk. De voorbereidingsfase eindigt met de gunning van het werk via een opdrachtbrief aan de externe partij. De laatste tijd merken wij dat minder aannemers inschrijven op onze projecten. Dit is een landelijk verschijnsel. De vraag naar diensten van aannemers is groot.

Nieuws
Van de projecten die in 2025 zijn gestart zijn enkele in uitvoering of inmiddels afgerond. Veel van de projecten waarvoor in 2026 krediet is aangevraagd zijn net gestart. Sommige zijn nog in de initiatieffase, andere zijn al in voorbereiding.
Bij het vervangen van bomen speelt dat op sommige plekken in onze gemeente een hoge grondwaterstand is, waardoor extra maatregelen moeten worden getroffen. Een hoge grondwaterstand heeft nadelige gevolgen voor de groeiomstandigheden van bomen. Hierdoor kan een boom zich niet ontwikkelen en kan zelfs de veiligheid in gevaar komen. Groenprojecten zijn om deze reden in de bijlage voorzien van een oranje smiley (project ondervindt vertraging).

In het Strategisch Perspectief Investeringen (SPI) najaar 2026 wordt het meerjarenbeeld van de investeringen geactualiseerd. Dit leidt voor de VOR tot een aantal mutaties van de kredieten die in 2025 en 2026 zijn aangevraagd.

Restant krediet
In totaal valt een krediet van € 2.358.900 vrij. Dit is verdeeld in: kunstwerken (€ 1.431.000), Integrale projecten (€ 683.600), aanleg skatebaan (€ 125.300) en verhardingen (€ 119.000). Het restant heeft te maken met projecten die zijn afgerond en waar krediet over is, bijvoorbeeld als gevolg van een gunstig aanbestedingsresultaat of een bijdrage vanuit het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit (UPM). Daarnaast zijn projecten stopgezet of kon (deels) worden volstaan met onderhoud.

Project	Reden vrijval
kunstwerk Douglassingel Schiphol-Rijk	gunstig aanbestedingsresultaat
betonherstel brug Halfweg	gunstig aanbestedingsresultaat
kademuur Blankenstraat/Rijnpoort	een deel betaald uit onderhoudsbudget
verhardingen Hillegommerdijk	bijdrage uit UPM
fietspad Venneperweg in Beinsdorp	bijdrage uit UPM
verhardingen Frans Mahnpad Hoofddorp	volstaan kon worden met onderhoud
Kaj Munkweg (vervangen verhardingen en groen)	project stopgezet [1)]
skatebaan bij Fandango Nieuw-Vennep	gunstig aanbestedingsresultaat
Vervanging veld 4 van Sportpark IJvelden Vijfhuizen	gunstig aanbestedingsresultaat

1) Het project Kaj Munkweg (vervangen verhardingen en groen) is stopgezet vanwege ontwikkelingen in de omgeving. Er loopt een onderzoek vanuit het integraal huisvestingsplan onderwijs. Ook wordt een bredere verkenning gestart naar een nieuwe ordening en inrichting van het gebied. Wij houden de weg veilig. De aansluiting van de Kaj Munkweg op de Paxlaan wordt nog wel verbeterd door de aanleg van een uitritconstructie. Dit vindt in 2026 nog plaats vanuit het krediet.

Inzet restant krediet
In het SPI najaar 2026 stellen wij voor de restantkredieten als volgt in te zetten.
Het betreft projecten waar het krediet ontoereikend is of waar wij eerder starten met voorbereiding en/of uitvoering.

Project	Toelichting
reconstructie verhardingen Kruisweg Hoofddorp	project was oorspronkelijk voorzien in VOR 2027. De staat van de verhardingen was slecht en wij hebben deze nu al vervangen
reconstructie Kruisweg Cruquius Oost	beperkte kredietverhoging
integraal project vervanging Rijnlanderweg (Turfsteen-Spottersplaats)	beperkte kredietverhoging
levensduurverlengend onderhoud van een aantal kunstwerken op diverse locaties.	start voorbereiding van levensduurverlengend onderhoud kunstwerken (onder andere verkeersbruggen en voetgangers- en fietsbruggen)
vervanging veld 4 van Sportpark Overbos Hoofddorp	hogere kosten door tegenvallende aanbesteding
vervanging veld 1 van Sportpark Kagia	hogere kosten door tegenvallende aanbesteding

Toevoegen projecten bomen en beplanting
Omdat in Badhoevedorp in het verleden veel bomen zijn gerooid voor nieuwbouw is samen met de dorpsraad gezocht naar compensatielocaties. Hieruit is gekomen dat wij 118 bomen in Badhoevedorp kunnen planten. Dit vindt plaats in het voorjaar van 2027. De kosten hiervan dekken wij uit de Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH).
Daarnaast ontvangen wij € 96.700 van een energiebedrijf voor het aanplanten van bomen ter compensatie van bomen die door kabelwerkzaamheden zijn verwijderd. Voor dit bedrag planten wij 60 bomen langs de Waddenweg in Hoofddorp. Deze beide projecten worden aan de VOR toegevoegd.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris, de burgemeester,

Hermineke van Bockxmeer Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage: Voortgangsrapportage Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR)

Project	Vrijgegeven krediet voor	Jaar van vrijgegeven krrediet	Kern	Integraliteit	Huidige projectfase				
					initiatief	voorbereiding	uitvoering	afgerond	status
Integrale projecten									
Kruisweg Cruquius-Oost reconstructie	uitvoering	2025	Cruquius	VH, OVL, Groen		X			
Kruisweg Hoofddorp reconstructie	uitvoering	2025	Hoofddorp	VH, Groen				X	
Noordelijke Randweg Nieuw Vennep reconstructie	uitvoering	2025	Nieuw-Vennep	VH, Groen				X	
Venneperpad Beinsdorp reconstructie	uitvoering	2025	Beinsdorp	VH, OVL				x	
IJweg Nieuw-Vennep (Venneperweg/Noorderlijke Randweg)	uitvoering	2025	Nieuw-Vennep	VH, Groen		X			
Rijnlanderweg (Turfsteen-A5)	voorbereiding	2025	Hoofddorp	VH, OVL		X			
Vernieuwen asfaltdeklaag en aanbrengen verlichting Frans Mahnpad	uitvoering	2025	Hoofddorp	VH, OVL				X	
Aanpassingen verharding en vervangen kademuur damwanden Douglassingel Schiphol-Rijk	uitvoering	2025	Schiphol-Rijk	VH, KW				X	
Aanpassingen verharding en vervangen VRI Hillegommerdijk / Meerlaan, Beinsdorp (brug Ringvaart)	uitvoering	2025	Beinsdorp	VH, VRI				x	
VRI en VRI VOP Hoofdweg / Burgemeester Pabstlaan	uitvoering	2025	Hoofddorp	OVL, VRI				X (OVL)	
Kruisweg Hoofddorp (Paxlaan en Van Heuven Goedhartlaan)	uitvoering	2026	Hoofddorp	VH, Groen, Riool				X	
IJweg Nieuw Vennep (Venneperweg/Noordelijke Randweg)	uitvoering	2026	Nieuw-Vennep	VH, Groen		X			
Rijnlanderweg (Turfsteen-A5)	uitvoering	2026	Hoofddorp	VH, OVL		X (OVL)			

Verhardingen (VH)									
Kai Munkweg Hoofddorp	uitvoering	2025	Hoofddorp						gestopt
Rijnlanderweg (Bennebroekerweg - Taurusavenue)	uitvoering	2025	Hoofddorp			X			
Hoofdweg West (Lisserdijk - Abbenes)	uitvoering	2025	Abbenes				X		
Hanepoel-Hanepoelpad (Zwaanshoek)	uitvoering	2025	Zwaanshoek			X (Hp.)		X (Hpp.)	
Rijnlanderweg (Bennebroekerweg-Taurusavenue)	uitvoering	2026	Hoofddorp			X			

Hoofdweg West (Hoofddorp - Komgrens Nieuw Vennep)	uitvoering	2026	Hoofddorp				X		

Kunstwerken (KW)									
Taludbekledingen Muiderbos en Ulriksholm	uitvoering	2025	Hoofddorp			X			
Verkeersbruggen Zuiderdreef Nieuw-Vennep	uitvoering	2025	Nieuw-Vennep			X			
Verkeersbruggen Den Adelszwet en Lijzijde Rijsenhout	uitvoering	2025	Rijsenhout			X			
Verkeersbruggen Van Heuven Goedhartlaan Hoofdweg-Oost en Paxlaan Hoofddorp	uitvoering	2025	Hoofddorp			X			
Viaduct Altenburg Busbaan Hoofddorp	uitvoering	2025	Hoofddorp			X			
Voetgangersbrug Vliehors Hoofddorp	uitvoering	2025	Hoofddorp			X			
Voetgangers-/fietsbruggen Holmscholenpad en Birkholm Hoofddorp	uitvoering	2025	Hoofddorp			X			
Voetgangers-/fietsbruggen en kademuur Blankenstraat - Hoofddorp en Rijnpoort - Nieuw-Vennep	uitvoering	2025	Nieuw-Vennep			X			
Waterkeringen Polarisavenue en voormalig Jupiterpad te Hoofddorp	uitvoering	2025	Hoofddorp			X			
Voetgangers-/fietsbruggen Venneperweg en Habanera te Nieuw-Vennep en Navona te Hoofddorp	uitvoering	2025	Nieuw-Vennep					X	
Betonherstel landhoofden en tussenpunten beweegbare brug Halfweg	uitvoering	2025	Halfweg					X	
Groot onderhoud Bennebroekerbrug (BR0190) langs de Bennebroekerdijk	uitvoering	2026	Zwaanshoek			X			
Vervangen en groot onderhoud fiets- en voetgangersbruggen BR0303, BR0304 enBR0305 Tussen Holmscholenpad en Van Heuven Goedhartlaan, nabij Birkholm 106 en tussen Clausholmpad en Rosenholmpad	uitvoering	2026	Hoofddorp			X			
Groot onderhoud fiets- en voetgangersbrug BR0522 in het fietspad langs de Rijksweg A5	uitvoering	2026	Lijnden			X			
Vervangen voetgangersbrug BR0243 tussen Vliehors huisnrs. 41 en 43 en Vuurboetsduin 68 en 98	uitvoering	2026	Hoofddorp			X			
Groot onderhoud verkeersbruggen BR0289, BR0470 en BR0320 bij de Van Heuven Goedhartlaan (over de Hoofdvaart), Hoofdweg-Oost (nabij politiebureau) en Paxlaan (over de Hoofdvaart)	uitvoering	2026	Hoofddorp			X			
Groot onderhoud verkeersbruggen BR0140 en BR0142 bij de Dotterbloemstraat en Oosterdreef over de vaart Zuiderdreef	uitvoering	2026	Nieuw-Vennep			X			
Groot onderhoud verkeersbruggen BR0060 en BR0061 bij de Lijzijde en Den Adelszwet, beide bij de kruisingen met de Aalsmeerderweg	uitvoering	2026	Rijsenhout			X			
Groot onderhoud fiets- en voetgangersbrug BR0156 tussen de Vivaldisingel en Flierveld in de wijk Getsewoud	voorbereiding	2026	Nieuw-Vennep			X			

Groot onderhoud fiets- en voetgangersbruggen BR0308 en BR0309 Aan weerszijden van de Geniedijk tussen het Wilsonpad en de Ramaerstraat	voorbereiding	2026	Hoofddorp			X			
Vervangen voetgangersbrug BR0185 en damwand GR1016 tussen Muntstraat 35 en 131 en nabij Rietstraat 22	voorbereiding	2026	Lisserbroek			X			
Groot onderhoud fiets- en voetgangersbruggen BR0040 en BR0044 Langemoor nabij huisnr. 16 en Kinlozen nabij huisnr. 1 te Nieuw-Vennep	voorbereiding	2026	Nieuw-Vennep			X			
Aanvullend budget Sloterbrug voor afstandbediening	voorbereiding	2026	Badhoevedorp			X			
levensduurverlengend onderhoud diverse verkeersbruggen en voetgangers- en fietsbruggen.	voorbereiding	NJR 2026	diverse			X			

Openbare verlichting (OVL)									
Openbare verlichting verledden 2025	uitvoering	2025	Diverse					X	
OVL Verslimmen meetverdeelkast	uitvoering	2025	Diverse					X	
OVL kabelnetaanpassingen Haarlemmerstraatweg	uitvoering	2025	Halfweg				X		
OVL aanleg verlichting Kerkweg, Lagedijk en Lageweg	uitvoering	2025	Spaarndam					X	
OVL kabelnet Asserweg e.o. en Belle van Zuylenlaan e.o. Hoofddorp	uitvoering	2025	Hoofddorp					X	
OVL kabelnet Nieuw Vennep Noordoost	uitvoering	2025	Nieuw-Vennep					X	
Verslimmen OVL-meetverdeelkasten	uitvoering	2026	Diverse				X		
Vervangen OVL Liander kabelnet voor eigen net Nieuw Vennep-Zuid	uitvoering	2026	Nieuw-Vennep				X		
Vervangen conventionele armaturen voor dimbare ledverlichting	uitvoering	2026	Hoofddorp				X		
Aanbrengen verlichting IJweg (Schipholweg Spottersplek) op basis meldingen inwoners (waar nog geen verlichting aanwezig is)	uitvoering	2026	Boesingheliede				X		

Verkeersregelinstallaties (VRI)									
VRI Huigsloterdijk to huisnummer 398 (pont Ringvaart)	uitvoering	2025	Buitenkaag					X	
VRI VOP Venneperweg thv Rietkraag	uitvoering	2025	Beinsdorp					X	
KP23, Hoofdwegen / Zuiderdreef	uitvoering	2026	Nieuw-Vennep			X			
KP25, Bennebroekerweg / Ijweg	uitvoering	2026	Nieuw-Vennep			X			
KP85, FOP Ijweg_Fanny Blankers Koenpad (IJweg thv hnr 1240)	uitvoering	2026	Hoofddorp			X			

KP86,Bennebroekerweg / Nelson Mandeladreef	uitvoering	2026	Hoofddorp			X			
KP87, Nelson Mandeladreef / Op-afrit A4	uitvoering	2026	Hoofddorp			X			
Verzamelproject Deltaweg thv Noord - Bevelandpad (tussen eilanden 2 en 3), Deltaweg thv Goeree - Overflakkeepad (tussen eilanden 5 en 6), Waddenweg thv Bollenlaantje (tussen eilanden 9 en 10), vervangen led, besturing en detectie	uitvoering	2026	Hoofddorp			X			
Bomen en beplanting (Groen)									
Bomen planten/herplanten in Haarlemmermeer	uitvoering	2025	Diverse					X	
Vervangen beplanting	uitvoering	2025	Diverse			X	X		
Investering groeiplaatsverbetering bomen met name Getsewoud	uitvoering	2026	Nieuw-Vennep			X	X		
Bomen diverse locaties en integrale projecten	uitvoering	2026	Diverse			X	X		
Beplanting diverse locaties en integrale projecten	uitvoering	2026	Diverse			X			
118 Bomen planten Badhoevedorp n.a.v. compensatie	uitvoering	n.v.t.	Badhoevedorp			X			
Bomen planten Waddenweg Hoofddorp n.a.v. compensatie	uitvoering	n.v.t.	Hoofddorp			X			
Sportvelden									
Hockey Reigers Veld 3 Toplaag renovatie	uitvoering	2025	Hoofddorp					X	
Hockey Spaarndam Veld 1 Toplaag renovatie	uitvoering	2025	Spaarndam					X	
Voetbal Zwanenburg Veld 2 Toplaag (non inf) renovatie	uitvoering	2025	Zwanenburg					X	
Voetbal Hoofddorp Overbos veld 7 natuurgras renovatie	uitvoering	2025	Hoofddorp					X	
Sportveld Overbos vervangen gras/kunstgrasveld 4 sportvereniging Overbos	uitvoering	2026	Hoofddorp				X		
Sportveld Kagia vervangen gras/kunstgrasveld 1 sportvereniging Kagia	uitvoering	2026	Lisserbroek				X		
Sportveld IJvelden vervangen gras/kunstgrasveld 4 sportvereniging Vijfhuizen	uitvoering	2026	Hoofddorp				X		
Recreatie									
Groot onderhoud verhardingen, meubilair en groen Haarlemmermeerse Bos, Toolenburgerplas en Park 21	uitvoering	2025	Hoofddorp					X	
Groot onderhoud verhardingen, meubilair en groen Haarlemmermeerse Bos, Toolenburgerplas en Park 21	uitvoering	2026	Hoofddorp				X		

Spelvoorzieningen									
Vergroenen Speelplekken	uitvoering	2025	Diverse					X	
Vervangen speelplekken	uitvoering	2025	Diverse					X	
Vervangen skatebaan Fandango Nieuw-Vennep	uitvoering	2025	Nieuw-Vennep				X		
Vervangen van speeltoestellen op 46 speelplekken gebied Midden	uitvoering	2026	Diverse				X		
Vervangen van speeltoestellen op 33 speelplekken gebied Noord en Zuid	uitvoering	2026	Diverse				X		
Vergroenen van de 79 speelplekken waar speeltoestellen worden vervangen	uitvoering	2026	Diverse				X		
Begraafplaatsen									
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	uitvoering	2025	Diverse					X	
Vervangingsinvesteringen begraafplaatsen	uitvoering	2026	Diverse				X		
Straatmeubilair									
Vervangen 30 snelheidsdisplays (smileys)	uitvoering	2026	Diverse					X	